

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE MINERAÇÃO - REJEITOS DE CARVÃO

Atualizado em 31.05.11

1. Tamponamento das Bocas de Minas:

- Executada limpeza da área e iniciada preparação das bocas para execução do tamponamento.

2. Remoção dos Rejeitos de Carvão:

- Contratada empresa Pavimentar Construtora de Obras Ltda, contrato CECS nº 006/11, assinado em 11.05.11;
- Mobilização de equipamentos e pessoal realizada em maio/11;
- Iniciadas limpeza e remoção de material superficial;
- Iniciada remoção dos rejeitos com deposição e compactação no novo depósito.

3. Implantação do Depósito de Rejeitos – etapas concluídas:

- Escavação e Aterro (área 01);
- Escavação e Aterro (área 02) ☐ Fase 01;
- Drenagem profunda (área 02) ☐ Fase 01;
- Instalação de manta PEAD (área 02) - Fase 01;
- Drenagem interna (área 02) ☐ Fase 01;
- Proteção mecânica manta PEAD (área 02) - Fase 01;
- Entrega parcial área 02 ☐ Fase 01;
- Escavação e Aterro (área 02) - Fase 02;
- 17.05.11 - Início da retirada dos resíduos do carvão da área do antigo lavador e disposição final no novo aterro industrial.

Obs.: Curva S do projeto de construção do aterro industrial demonstra que estamos adiantados no cronograma inicial.

4. Imagens de disposição dos resíduos no novo aterro industrial:



5. Imagem de retirada dos resíduos da área do lavador:

